Nome	Durata
Intervento pista ciclabile Ponte Cavallotti	**120 d**
Cantierizzazione Aree Cantiere fisso	3 d
Cantierizzazione Aree Lato corsia Ascoli	1 d
Scavo e palificazione	15 d
Smobilitazione cantiere Corsia Ascoli	1 d
Cantierizzazione per interdizione Ponte Cavallotti	1 d
Scarifica sfalto	2 d
Scavo per posa tiranti	4 d
Posa tiranti per pista ciclabile	5 d
Ripristino manto stradale	2 d
Cantierizzazione Aree Lato corsia Roma	3 d
Demolizione cordolatura esistente	7 d
Posa di casseratura	2 d
Realizzazione carpenterie	10 d
Getto calcestruzzo	3 d
Posa Parapettatura	10 d
Posa di pista ciclabile in acciaio	10 d
Dismissione cantiere e ripristino aree occupate	5 d
Collaudi tecnico-amministrativi	**180 d**